

Мониторинг результатов деятельности подведомственного учреждения КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" за 2015 год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные ГП всего, в том числе | Фактически достигнутые конечные результаты, предусмотренные ГП всего, в том числе | Процент исполнения |
|--|---|--|---|--------------------|
| Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 13971,08 | 13972,61 | 100% |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 4 062,44 | 4 082,13 | 100% |
| | % | 29,08 | 29,22 | 100% |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 9 711,75 | 9 765,46 | 101% |
| | % | 69,51 | 69,89 | 101% |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,58 | 1,71 | 108% |
| | км | 2 402,86 | 2 402,86 | 100% |
| Ввод объектов по ремонту автомобильных дорог | км | 220,70 | 239,09 | 108% |
| Ввод объектов по ремонту мостов | ед. | 9 | 12 | 133% |
| Ввод объектов по капитальному ремонту мостов | ед. | 3 | 3 | 100% |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 12,76 | 19,766 | 155% |
| | пог.м | 1 273,35 | 2 853,8 | 224% |
| Замена (реконструкция) ремонтнепригодных искусственных сооружений (ввод в эксплуатацию мостов) | ед. | 2,00 | 2 | 100% |
| | п.м | 29,40 | 29,40 | 100% |
| Приобретение дорожно-строительных материалов | тыс. куб. м | 40,00 | 40,00 | 100% |
| Обустройство пешеходных переходов | ед. | 28,00 | 28,00 | 100% |
| Установка недостающих металлических ограждений | п.м | 1 995,00 | 1 995,00 | 100% |
| Вывод об эффективности деятельности учреждения | Показатели достигнуты в полном объеме плановых значений. В целом следует вывод о положительных результатах деятельности учреждения. | | | |

Дата размещения информации 27.01.2016